

昭和村役場庁舎の新庁舎建設へ向けての歩み

平成27年4月15日	課長会議にて委員会の設定、構成、要綱等を決定 第1回庁舎耐震対応庁内検討委員会の開催
9月 1日	第2回庁舎耐震対応庁内検討委員会の開催 ・庁舎耐震対応庁内検討委員会の進行イメージを確認
11月20日	第3回庁舎耐震対応庁内検討委員会の開催 ・庁舎耐震診断結果の説明
28年6月 1日	第4回庁舎耐震対応庁内検討委員会の開催 ・耐震改修の問題点 ・今後の検討課題及び方向性
8月 2日	熊谷市・板倉町の先進行政視察
8月 3日	榛東村先進行政視察
8月15日	川越市先進行政視察
11月18日	第5回庁舎耐震対応庁内検討委員会の開催 ・役場庁舎の役割・機能について ・改修・新築の概算予算について ・今までの検討内容の報告書について
29年2月 1日	第6回庁舎耐震対応庁内検討委員会の開催 ・報告書の検討
3月 1日	第7回庁舎耐震対応庁内検討委員会の開催 ・報告書の検討・内容確認
3月 1日	堤村長へ耐震対応報告書の提出
4月28日	議会全員協議会にて、耐震対応報告書を説明
8月 1日	昭和村庁舎耐震化検討委員会設置要綱を施行 ・各種団体等の長 20名からなる委員会を発足
8月29日	堤村長より検討委員会に耐震化についての諮問 第1回昭和村庁舎耐震化検討委員会の開催の開催 ・診断結果の報告・役場庁舎見学
9月26日	第2回昭和村庁舎耐震化検討委員会の開催 ・庁内検討委員会の報告書の説明 ・専門家からの意見
11月 7日	第3回昭和村庁舎耐震化検討委員会の開催 ・耐震化検討への意見 ・課の配置/柔軟性/高度情報社会/エバ-サルゲザイ/村民活動への対応
11月13日	委員に向けたアンケート実施 ・庁舎の重要度アンケート
11月29日	区長会議にて説明

	<ul style="list-style-type: none"> ・現状の活動報告 ・地区説明会の開催の説明 ・耐震化か新築の判断についての意見
30年1月29日	平成30年1月29日から2月2日（4回） 地区説明会の開催 <ul style="list-style-type: none"> ・現状の活動報告 ・耐震化か新築の判断についての意見
3月 2日	第4回昭和村庁舎耐震化検討委員会の開催 <ul style="list-style-type: none"> ・地域説明会の報告 ・重要度アンケートの結果報告 ・検討委員会の方向性の決議 ・村長への答申書の作成について
3月29日	村長へ答申を提出
4月26日	議会全員協議会に答申書の報告
6月11日	議会全員協議会に新庁舎問題の詳しい説明
6月27日	議会において新庁舎問題の検討
7月24日25日	議会において木島平村・早川町の視察
8月3日	議会において新庁舎問題の検討
10月23日	第1回 昭和村新庁舎建設委員会の開催 村民代表を交えた26名が委員となる
12月22日	第2回 昭和村新庁舎建設委員会の開催 新庁舎面積・設置場所の検討 現場視察
31年2月14日	第3回 昭和村新庁舎建設委員会の開催 候補地の説明・メリット/デメリット アクトの実施について
3月14日	第4回 昭和村新庁舎建設委員会の開催 アクト集計報告 設置場所の決定
4月26日	議会全員協議会へ報告
5月31日	第5回 昭和村新庁舎建設委員会の開催 新庁舎建設に向けて 設計者の選定方法
8月6日	第6回 昭和村新庁舎建設委員会の開催 視察 新潟県刈羽村 長野県御代田町
8月30日	第7回 昭和村新庁舎建設委員会の開催 視察を終えての感想・意見 基本構想・基本計画の作成について
10月25日	第8回 昭和村新庁舎建設委員会の開催 昭和村新庁舎基本構想・基本計画案について 基本設計業者の選定について

	プロポーザルの実施方法について
11月25日	第9回 昭和村新庁舎建設委員会の開催 基本構想・基本計画の確認 基本設計業者の指名選定について 昭和村新庁舎建設基本設計業務委託プロポーザル実施 要項について 特記仕様書について
12月1日	現在に至る